

工事名: (株)住友倉庫(仮称)淀屋橋ビル新築工事

7月 2日(月) 作業員配置表				
協力会社名	フロア	作業内容	作業員	新作業
加藤組	PH1F	南面設備撤去		
"	PH3F	柱梁磨り		
"	PHRF	(工区スラブ柱磨り)		
"	PH1~3F	スクラップ投下		
"	1~PH3F	ガス採取・監督		
"	1F	西ゲート敷線躯体取除		新
"	1F	廃材積み		
山田組	1F	南土留磨り		
松本工務店	PHF	研り足場監督		
"	3F	フット設置		
"	1F	ゲート前足場組		新
"	B3F	ビト内木組		新
テクノライン	各階	変測及び墨出		

☆作業員配置表について☆

- = 班長
- = 資格 OP
- = 新規入場者 (1回研修) ● (2回)
- = 各階別作業員
- 新 = 新規入場者

各協力会社さんへ  
水性ペンでマグネットに名字を記入して、作業員の配置を確認して下さい。

ポイント

- 各作業に班長を配置して下さい。
- 新規入場者を適正に配置して下さい。
- 新しい作業については、周知会をしてから作業開始するようにして下さい。

作業員配置の見える化(班長、資格者、新規入場者を色分け。新規作業の把握。)



作業員配置の見える化(班長専用ヘルメットの着用)