

## 改善前の 安全点検確認活動表示

(現場掲示物としては  
文字が小さくアピールが弱かった)



## 改善後の点検確認表示

## 鉄骨取付作業時の 玉掛け地切り確認

## 点検項目確認状況

## 他アタック項目 参考

## 作業員で話し合い 項目を更新



## ALC作業編



ALC取付時の  
親綱先行設置確認表示



ALC玉掛け時の  
地切り確認表示

## 他アタック項目 参考

アタック項目  
先行親綱の  
設置確認

アタック項目  
移動運搬時の  
足元段差確認

アタック項目  
タール使用時の  
アウトリガー張出確認

アタック項目  
ALC吊り込み時の  
吊治具点検確認

アタック項目  
ALC用ホイストの  
端部ストップバー確認

アタック項目  
火気作業時の  
養生徹底

## 解体作業編



解体作業時の  
相番者こえ掛け確認表示



高所はつり作業時の  
安全帯使用徹底確認表示

他アタック項目  
参考

アタック項目  
ガス切断時の  
保護メガネ・マスク  
使用確認

アタック項目  
ガス切断時の  
可燃物・監視員確認

アタック項目  
資材運搬時の  
段差・通路確認

アタック項目  
ピット内作業時の  
酸素濃度・換気確認

アタック項目  
昇降設備の  
使用前点検確認

アタック項目  
ピット内作業時の  
連絡・明示確認