

良かった点があれば記入してください。写真があれば添付してください。

良かった点

・足場(2m弱)上での作業が、主であり安全帯の先掛け及び常に安全帯が掛かった状態で作業出来ていた。

.....
.....
.....
.....



指導した点があれば記入してください。写真があれば添付してください。

何が悪かったのか

・スクラップバック上に足場板を敷設し、作業床を設けたがスクラップバック間に開口部があった。

どのように改善したか

・年工期間中で適度な長さの足場板が不足しており、単管を使用して開口部養生をした。
又、渡り部に1mの足場板を2枚敷設した。



before



after

指導した点があれば記入してください。写真があれば添付してください。

何が悪かったのか

・昇降設備に脚立(固縛有り)を使用していたが、昇降時にバランスを崩す恐れがあると判断した。

どのように改善したか

・手摺を設けて、脚立を固縛して昇降設備とした。



before



after

指導した点

指導した点があれば記入してください。写真があれば添付してください。

何が悪かったのか

・全面手摺部の建地が不足していた。

どのように改善したか

・クランプ及びキャッチクランプを使用し建地を1本追加した。



before



after