

「見える」安全活動

ダンプ積載時、過積載の「見える化」

ダンプ過積載ラインの表示実施

過積載防止の為、積載材毎に分け過積載ラインの記入を行った。このラインを目安にする事で、感覚や経験上を過信した過積載を防止し、第三者からの確認も、目視にて可能である。

