

「架空仮設配線による躓き・転倒防止」

改善前

「問題点」(取上げた理由)

既設屋外地中電線路の既設ケーブルをすべて抜き出し新設ケーブルの電線路を確保する必要がある。



改善後

「工夫した点・苦労した点」

既設ケーブルを途中切断して、地中電線路の末端まで引き戻し、ケーブルジョイントして別ルートでメンテ殿の通行を妨げないように仮設化した。仮設は架空として歩行時の躓き防止を図った。



「効果」

- ・屋外転がし配線ではなく、架空配線にすることで
- ① メンテ殿の通行を妨げないようにした。
- ② 通行時の躓き、転倒防止。