

	タイトル： 捨石を運搬するダンプトラックのハザードマップ			
工事概要	発注者	工種	工事の種類	工事場所等
	岩手県	工事用道路工	防潮堤工	陸前高田市米崎町字堂の前地内
実際工期	2013年10月12日～2016年10月31日			
対策の背景目的	捨石積込場所から仮置場所、運搬経路やダンプトラックの休憩所のリスクアセスメント周知の為。			
対策概要	口頭で危険箇所、留意事項を周知しても忘れてしまうので、紙面上に危険箇所や、付近の交通事情等を写真付きで分かり易く周知した。			

実施事項	説明内容
	<p>ダンプトラックの運転手全員に用紙を配布し、朝礼時に周知を行った。</p> <p>写真上：現場から仮置場までの詳細図(表)</p> <p>写真下：仮置場内の詳細図(裏)</p>
	<p>捨石を10tダンプトラックで、延べ11,590台無事故で搬出する事が出来た。</p>
効果	
反省点 今後の課題 特記事項	

効果	捨石を10tダンプトラックで、延べ11,590台無事故で搬出する事が出来た。
反省点 今後の課題 特記事項	