

# 降雨による被害規模の見える化

〈当現場の降雨による被害状況〉

降雨が予想される場合は、

- ① 床積土(バク)と流砂地に水が浸入するのを防ぐ。
- ② 法面に流水しないように重機足場と排水勾配を設ける。
- ③ 転圧を確実にやり、水の浸透を最小限とする。
- ④ 法面にシートを養生も行う。
- ⑤ JTR 降着場土に砂が流れて水が溜るのを防ぐ。工専用道路や大型土の等々をふくむ。
- ⑥ 流砂地の土砂、水も上げ、調整機能と確保する。

当現場 従事者 全員で対策を行わなければ 災害も防ぐことはできません。

H29.7.4日 最大雨量 61mm/hの状況

作業員休憩所のホワイトボードに掲示



25mm/hの時の災害状況



61mm/hの時の災害状況