

オーバブリッジの設置



リスクアセスメントで挙がっていた案件で、コンベアのライン越しの移動が頻繁にあり、付帯設備の梯子を利用して移動していた。
 急ぎで対応すべきことも多く、転倒リスクも高いと判断し、階段型の歩道橋を設置して、リスクレベルの低減が実現出来た。

ステータス	No.	ユニット	担当	作業内容	氏名	事例	危険事象の詳細	危険源の特定		リスクの見積もり			リスク低減策	
								リスク発生の恐れのある災害 想定される事故の型を(～なので～になる)で表現する	けがの部位	けがの ひどさ	けがの 発生する 可能性	リスク		リスク レベル
完了	49	OS		OS		転倒する	【転倒する】梯子で足をすべらせて	移動する際に梯子を使用し、足をすべらせて転倒する。	全身	10	6	16	Ⅳ	オーバブリッジを設置し、安全に移動できるように変更する。