



掘削時のルール
昇降設備と周囲の手摺



箱型擁壁の上部
亀裂、単なる沈下と思うが
留意しておくこと



(同上)



安全通路が途中で切れています。
何かで区画して歩道を明示してください

2013年9月9日 2/2



作業終了時、
このシート、飛散注意
(日曜日もこの状態でした)



敷鉄板端部土が抜けている
幅に余裕を持たせる



(朝礼看板)
・熱中症関係、一旦撤去(来年再利用)
・作業主任者追加確認(正副、顔写真)



区画の撤去、復旧を確実にさせる

2013.09.30 1/3