



「あと施工アンカー」の養生（クッション材）による危険表示

改善分野	安全改善	提案者担当	工 事
	改善前	改善後	
	<p>「問題点」（取上げた理由） あと施工アンカー打込み後、コンクリートを打設するまでの期間の危険表示の仕方を模索した。</p>	<p>「工夫した点・苦労した点」 クッション材と、マーキングテープ（蛍光ピンク）で養生し見える化を図った。</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>改善前</p> </div> <div style="font-size: 2em; color: red;">➔</div> <div style="text-align: center;">  <p>改善後</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>養生状況アップ写真</p> </div>			
	<p>「効果」 (1) 歩行時の転倒防止。</p>		