


大同舗道社屋における転倒災害防止の為の『見える化』



埋戻し前：地中梁上端フカシ筋にポリフィルム養生



埋戻し完了後の全景

※土間下ポリフィルム敷きの設計ですので、埋戻し前に梁上にポリフィルムを掛けガムテープで固定させてから埋戻しを行った。その際埋戻し土が梁フカシ筋の中に土が入らない利点もありますが、埋戻し後梁を覆っているポリフィルムが、躓き転倒災害防止の『見える化』にも繋がっている。