

創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)

工 事 名	足羽川ダム転流工事		
項 目	創意工夫	評価内容	安全衛生
提案内容	簡易トラックスケールによる積載重量チェックの実施		

(説明)

トンネルズリ積み後、搬出前に簡易トラックスケールにより積載重量を定期的(1ヶ月に1回程度)に確認することで、過積載を防止を図った。(岩質等により比重が変わる恐れがあるため)積載重量を、計測することで、作業員の過積載防止に対する意識向上が図れた。

(添付図)



トラックスケール設置



ズリ積み完了



積載重量確認状況



モニター確認